

DGUV V3 PRÜFPROTOKOLL

Elektrische Betriebssicherheitsprüfung gemäß DGUV Vorschrift 3

1. Stammdaten des Betriebsmittels

Kunde:	Musterfirma GmbH	Gerätebezeichnung:	Monitor 24 Zoll
Abteilung:	IT-Abteilung	Gebäude / Standort:	Hauptgebäude
Geräte-ID (Barcode):	INV-1002	Seriennummer:	DELL22384
Hersteller:	Dell	Typ / Modell:	Monitor / P2419H
Prüfintervall:	12 Monate	Betriebsstatus:	In Betrieb

2. Messergebnisse der letzten Prüfung

Prüfdatum:	2026-02-15 09:15:30	Prüfer:	Klaus Müller
Prüfgerät:	Benning ST 755		
Gesamturteil:	BESTANDEN		

Messgröße	Messwert	Grenzwert	Bewertung
Schutzleiterwiderstand (R_SL)	0.11 Ohm	0.30 Ohm	OK
Isolationswiderstand (R_ISO)	99.90 MOhm	1.00 MOhm	OK
Schutzleiter-/Ableitstrom (I_ABL)	0.01 mA	0.75 mA	OK

Datum / Unterschrift des Prüfers

Unterschrift des Betreibers